

TAGESORDNUNGSPUNKT

Kostenfeststellung „Sanierung Hauptstraße“

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die abgerechneten Kosten für die Sanierung der Hauptstraße werden mit 7.890.207,77 € brutto festgestellt und genehmigt.

SACHVERHALT

Die Hauptstraße wurde im Jahr 2014/2015/2016 saniert. Die Arbeiten umfassten den Straßenbau sowie die Sanierung des Kanals und der Wasserleitung.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 24.02.2014 wurden die Bauleistungen zur Sanierung der Hauptstraße an die Fa. Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG; Straßen- und Ingenieurbau, Maienwaldstraße 25, 72555 Metzingen zu einer Bausumme von brutto 6.332.038,36 € vergeben.

Die Planung und Bauleitung erfolgte durch das Büro Mayer aus Böblingen.

Mit dem heutigen Beschluss kann die Baumaßnahme gemäß beiliegendem Abrechnungsblatt mit Gesamtkosten (Baukosten inkl. Baunebenkosten) in Höhe von 7.890.207,77 € abgerechnet werden. Siehe Anlage 1.



Lahl
Bürgermeister



Böhlinger
Kämmerin



Ehmann
Ortsbaumeister



Oldenburger
Tiefbauunterhaltung

Anlage 1 Kostenfeststellung Hauptstraße

1.) Kostenfeststellung Sanierung Hauptstraße vom 10.01.2018

	Kostenschätzung 06. Juni 2013	Kostenberechnung 11. November 2013	Kostenfortschreibung Oktober 2015	Kostenfeststellung 23.01.2018
Straßenbau (inkl. Baunebenkosten)				
Summe	4.220.500,00 €	4.059.700,00 €	6.343.009,95 €	4.547.094,07 €
Kanal (inkl. Baunebenkosten)				
Summe	1.880.400,00 €	1.674.900,00 €	1.459.057,21 €	2.229.909,11 €
Wasserleitung (inkl. Baunebenkosten)				
Summe	854.100,00 €	882.700,00 €	893.371,71 €	1.113.204,59 €
Summe Gesamtkosten (Baukosten + Baunebenkosten)	6.955.000,00 €	6.617.300,00 €	8.695.438,87 €	7.890.207,77 €

Baunebenkosten: Honorare, Vermessung, Leitungsortung, Geologische Untersuchung, Kanalbefahrung, Arbeiten Telekom, Beweissicherung, Sigeko, Grenzpunkte, usw.

Das Honorar vom Büro Mayer für Lph 9 und Nebenkosten (ca. 4.500,00 € Brutto) wird in 5 Jahren auf die HHst Unterhaltung gebucht werden!

Die Summe der Lichtsignalanlage Ort 450 in Höhe von 42.597,51 Euro wurde an das Landratsamt Böblingen weiterberechnet und ist in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt (durchlaufender Posten).

Anlage 1 Kostenfeststellung Hauptstraße

2.) **Kostenerstattungen vom LRABB:**

Gehweg Seesteige (Kostenerstattung LRABB)		17.982,92 €
Straßenbau Seesteige Verlängerung (Kostenerstattung LRABB)		72.769,00 €
Ersatzleistungen für Sachschäden		1.130,98 €
Kostenbeteiligung LRABB		1.400.000,00 €
Zusätzlich vereinbarte Summe, Ablösung ersparte Unterhaltungsaufwendungen		150.000,00 €
<u>Summe Kostenerstattung</u>		<u>1.641.882,90 €</u>
LRABB Beteiligung Straßeneinläufe (Auszahlung im Jahr 2018)	ca.	200.000,00 €

3.) **Förderung Landessanierungsprogramm Seegärten:**

Gehwegbereich		148.329,00 €
---------------	--	--------------